

BA2130 / 600 DCE

Dossier de Consultation des
Entreprises



Architectes Mandataires

PARIS

70 rue de la gare
Tél : 01 30 10 59 59
95120 ERMONT

ANTILLES - GUYANE

11 rue des Arts et Métiers
Lot. Dillon, imm. Avantage
Entrée B
Tél : 05 96 42 57 57
97200 FORT-DE-FRANCE



Rénovation énergétique et réorganisation de bâtiments administratifs de la préfecture pour installation du SGC

39 Rue Saint-Blaise
61000 ALENCON



Maître d'Ouvrage

Etat - Préfecture de
l'Orne

39 rue Saint Blaise
CS 50 529
61018 Alençon
Cedex

CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAUX

Ind. A - 16/09/2021

BUREAUX D'ETUDES CO-TRAITANTS

ID + Ingénierie

81 rue des
Canadiens
76420 BIHOREL

Tel 02.35.12.44.30

RAINBOW ERGONOMIE

3362 chemin du Plan
du Pont
83400 HYERES

Tel. 06.80.36.78.76

BA2030 - RENOVATION ENERGETIQUE ET REORGANISATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE POUR INSTALLATION DU SGC - ALENCON
 PLANNING DCE

N°	Mod. Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Nov 21							Déc 21							Jan 22							Fév 22							Mar 22							Avr 22							Mai 22							Jui 22							Jul 22							Aoû 22							Sep 22							Oct 22						
						25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03																																		
1		NOTIFICATION	1 jour	Lun 01/11/21	Lun 01/11/21																																																																																				
2		PERIODE DE PREPARATION	20 jours	Lun 06/12/21	Ven 31/12/21																																																																																				
3		LOT 01 FONDATION - GROS OEUVRE	15 jours	Lun 13/06/22	Ven 01/07/22																																																																																				
4		BAT C Rampe PMR et emmarchements	10 jours	Lun 13/06/22	Ven 24/06/22																																																																																				
5		BAT C Fosse ascenseur - Intervention marches escalier	5 jours	Lun 27/06/22	Ven 01/07/22																																																																																				
6		LOT 02 MENUISERIES EXTERIEURES	112 jours	Lun 03/01/22	Mar 07/06/22																																																																																				
7		BAT B Dépose et pose menuiseries	25 jours	Lun 03/01/22	Ven 04/02/22																																																																																				
8		BAT C Adaptation menuiseries existantes	2 jours	Lun 06/06/22	Mar 07/06/22																																																																																				
9		LOT 03 MENUISERIES INTERIEURES - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS	136 jours	Ven 10/12/21	Ven 17/06/22																																																																																				
10		Installation de chantier	5 jours	Ven 10/12/21	Jeu 16/12/21																																																																																				
11		BAT. B Dépose cloisons, portes, sols	10 jours	Lun 03/01/22	Ven 14/01/22																																																																																				
12		BAT. B Pose cloisons	15 jours	Lun 17/01/22	Ven 04/02/22																																																																																				
13		BAT. B Pose menuiseries intérieures	15 jours	Lun 17/01/22	Ven 04/02/22																																																																																				
14		BAT. B Pose et remaniement faux-plafonds	10 jours	Lun 07/02/22	Ven 18/02/22																																																																																				
15		BAT. C Dépose cloisons, portes, sols	10 jours	Lun 02/05/22	Ven 13/05/22																																																																																				
16		BAT. C Pose cloisons	15 jours	Lun 16/05/22	Ven 03/06/22																																																																																				
17		BAT. C Pose menuiseries intérieures	15 jours	Lun 16/05/22	Ven 03/06/22																																																																																				
18		BAT. C Pose et remaniement faux-plafonds	10 jours	Lun 06/06/22	Ven 17/06/22																																																																																				
19		LOT 04 REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE	140 jours	Lun 21/02/22	Ven 02/09/22																																																																																				
20		BAT. B Peinture	15 jours	Lun 21/02/22	Ven 11/03/22																																																																																				
21		BAT. B Pose sol souple	10 jours	Lun 14/03/22	Ven 25/03/22																																																																																				
22		BAT B Finition Peinture	5 jours	Lun 28/03/22	Ven 01/04/22																																																																																				
23		BAT. C Peinture	15 jours	Lun 20/06/22	Ven 08/07/22																																																																																				
24		BAT. C Pose sol souple	3 jours	Lun 11/07/22	Mer 13/07/22																																																																																				
25		BAT C Pose carrelage et faïence	10 jours	Lun 27/06/22	Ven 08/07/22																																																																																				
26		BAT. C Pose et remaniement travertin	10 jours	Lun 22/08/22	Ven 02/09/22																																																																																				
27		BAT C Finition peinture au droit de l'ascenseur	5 jours	Lun 29/08/22	Ven 02/09/22																																																																																				
28		LOT 05 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	120 jours	Lun 03/01/22	Ven 17/06/22																																																																																				
29		BAT B. Chauffage Ventilation Plomberie	65 jours	Lun 03/01/22	Ven 01/04/22																																																																																				
30		BAT C. Chauffage Ventilation Plomberie	35 jours	Lun 02/05/22	Ven 17/06/22																																																																																				
31		LOT 06 ELECTRICITE	120 jours	Lun 03/01/22	Ven 17/06/22																																																																																				
32		BAT. B Electricité	65 jours	Lun 03/01/22	Ven 01/04/22																																																																																				
33		BAT. C Electricité	35 jours	Lun 02/05/22	Ven 17/06/22																																																																																				
34		07 ASCENSEUR	20 jours	Lun 25/07/22	Ven 19/08/22																																																																																				
35		BAT C Pose ascenseur y compris plateforme	20 jours	Lun 25/07/22	Ven 19/08/22																																																																																				
36		BAT B Phase 1 OPR	0 jour	Ven 01/04/22	Ven 01/04/22																																																																																				
37		BAT B Phase 1 LEVER DE RESERVES	10 jours	Lun 04/04/22	Ven 15/04/22																																																																																				
38		BAT B Phase 1 RECEPTION	0 jour	Ven 15/04/22	Ven 15/04/22																																																																																				
39		DEMENAGEMENT AGENTS BAT C VERS BAT B	10 jours	Lun 18/04/22	Ven 29/04/22																																																																																				
40		BAT C Phase 2 OPR	0 jour	Mer 13/07/22	Mer 13/07/22																																																																																				
41		BAT C Phase 2 LEVER DE RESERVES	10 jours	Jeu 14/07/22	Mer 27/07/22																																																																																				
42		BAT C Phase 2 RECEPTION	0 jour	Mer 27/07/22	Mer 27/07/22																																																																																				
43		BAT C Phase 3 OPR	0 jour	Ven 02/09/22	Ven 02/09/22																																																																																				
44		BAT C Phase 3 LEVER DE RESERVES	10 jours	Lun 05/09/22	Ven 16/09/22																																																																																				
45		BAT C Phase3 RECEPTION	0 jour	Ven 16/09/22	Ven 16/09/22																																																																																				

